

Сысертское районное отделение общероссийской общественной
организации ВДПО

г.Сысерть

« 23 « июля 2013г.

ПРОТОКОЛ № 7
Испытание наружных пожарных лестниц

МКОУ СОШ № 3 п.Двуреченск ,ул.Клубная 10А

1. _____
(наименование испытываемого объекта)
Испытание наружных пожарных лестниц – 11, 11,26 ступеней , 3 площадки
2. _____
(характеристика испытываемого объекта:длина лестницы (м),количество ступеней в лестнице,)

_____ (количество заделок крепления лестницы к стене, наличие ограждений лестницы; кровли)

Дневное время , скорость ветра < 10м/с

- 3.Условия проведения испытаний _____
Груза , лебедка , рулетка

4. Средства испытания _____
Отклонений не обнаружено

- 5.Визуальный осмотр лестницы , _____

- 6.Расчет величины нагрузки на лестницу ,ограждения : согласно НПБ 245-2001

7. Результаты испытаний :

№ п/п	Наименование испытываемого объекта	Кол-во испытываемых точек	Нагрузка кН (кгс)	Результаты испытаний
1	Ступени лестницы 1	4	1,8 (180)	Без отклонений
2	Ступени лестницы 2	4	1,8(180)	Без отклонений
3	Ступени лестницы 3	4	1,8(180)	Без отклонений
4	Площадка 1	1	3,6 (360)	Без отклонений
5	Площадка 2	1	3,6(360)	Без отклонений
6	Площадка 3	1	3,6(360)	Без отклонений

8. Выводы по результатам испытаний: Ступени лестницы и площадки испытания
выдержали

Испытание проводили _____

Байдаков В.В.

Боброва С.А.

(представители СРО ВДПО)

